

現場名称	直江町の家 梅田様邸新築工事	監理項目「擁壁補修確認」
作成者	川本	



[工事遠景]

型枠脱型から少し日数が経ち、表面の補修作業が進んできましたので確認へ伺いました。
色味がバラついていた箇所はかなり落ち着いてきました。まだ型枠によって色味の差がありますが、これくらい色味の個体差がある方が自然な打ち放しですのであまり補修で色味を統一しすぎない方針です。



[工事遠景]

現地で岡田様にも立ち会って頂けましたので、現場監督、補修業者も含め話し合い、補修の方針を共有させて頂きました。あまり補修で手を入れ過ぎずにある程度の個体差は活かし、もう少し木目が目立つよう線や節目を出して頂きます。後は最終的に撥水塗装を行うことでもう少し濡れ色に目が濃くなるのを待ちます。

基礎の配筋が始まっております。
来週基礎の配筋検査を行う予定でおります。

