

現場名称	直江町の家 梅田様邸新築工事	監理項目「施主検査」
作成者	川本	



【外観】

工事終盤まで残しておいた、外部コンクリート壁の補修も完了し色味のバランスが全て整いました。
いよいよ全ての工事が完了しましたので本日は「施主検査」を行い引き渡し前の最終チェックをして頂きました。



【是正箇所】

内外全てじっくり周って気になる箇所を指摘して頂き、マスキングテープで印した箇所は今週中には是正補修を行い、整った状態でお引き渡しをさせていただきます。



【内観】

キッチンの腰壁モルタルも塗り終わり内部空間の全てが仕上がりました。モルタルももう少し綺麗な表情をつくれるようもう一度上塗りをする予定であります。
テレビの壁掛けも無事に完了しましたので、いよいよ家具を置いて生活するイメージができてきましたね。



【内観】

カーテンボックス内の間接照明も付きました。無くても明るさは確保できるかと思いますが生活に合わせて調光してみてくださいカーテンが柔らかく照らされるので、カーテンの色味や雰囲気に合わせて明るさ調整をすると良さそうですね。
約半年間に渡る工事もういよいよ完了で次回10/8(金)がお引き渡しとなります。
なかなか写真で伝わりにくい工事状況もあったかと思いますがご主人に実際にゆっくり見て頂けることも楽しみにしております。お会いする機会は少なかったですが、奥様からご主人の意見も伺うことで現場がスムーズに進みました。この場をお借りしてご主人にも感謝申し上げます。