工事名
一宮支店　三島

工事工程表

工　期：　・　・　～　・　・
作成日：　・　・　（修正　回）

社名　澤崎建設株式会社

印	印

工種	工期	10月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	11月	備考
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
吉川邸　新築工事																																		
仮設工事							足場撤去		WC撤去																							完クリ		
土工事			ポーチ打設・脱型							ピンコロ・土間			脱型・整地			施主外構工事　可																		
基礎工事	完了																																	
木工事	完了	木完											家具に合わせて必要であれば大工																					
屋根工事	完了												鎖樋　納品待ち																					
外壁工事	完了																																	
左官工事								ポーチモルタル・PWモルタル								タイル工事　家具次第																		
鋼製建具工事																				ガラス及び家具鏡							サッシ調整・網戸・フィルム							
内装建材		仕切り・棚板類納品				取付大工							家具・建具順次　取付														物干し等　金物付							
塗装工事		巾木・撥水											一部OSCL・手摺り塗装																					
内装工事		クロス・KOBAU					残有																											
設備工事						水道引込		キッチン設置																			設備器具付・試運転・調整							
その他・検査類							エアコン納品																									完了		